П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)				
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Брянская область)		Срок реализации проекта	03.12.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Симоненко Н.К.		Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Брянской области		
Руководитель регионального проекта	Захаренко Е.Н.		Директор		
Администратор регионального проекта	Вазюля И.П.		Начальник		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области		
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма "Автомобильные дороги"		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций														
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	62,9000	2020	0,0000	0,0000	62,9000	68,0000	74,0000	79,0000	85,0000	-	-	СОУ «Эталон»
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	53,7700	2020	0,0000	0,0000	53,7700	54,0000	54,4000	54,9500	55,8600	-	-	СОУ «Эталон»
1.3.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр; тысяча метров	0,0000	2021	0,0000	0,0000	69,4800	100,7100	0,5900	0,5900	0,5900	-	-	СОУ "Эталон"
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения														
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0848	0,2647	0,5211	-	-	СОУ «Эталон»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
	автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)														
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок														
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	100,0000	2020	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	СОУ «Эталон»

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций														
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	68,0000	68,0000	68,0000	68,0000	68,0000	68,5000	69,0000	69,5000	71,5000	72,5000	74,0000	74,0000
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	54,0000	54,0000	54,0000	54,0000	54,0000	54,0100	54,0200	54,0300	54,0500	54,1800	54,4000	54,4000
1.3.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр; тысяча метров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5900	0,5900
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения														
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0848	0,0848	0,0848
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок														
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций															
1.1	Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры,	-	Условная штука	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации, на которых выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации														Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации	
1.2	Субъектами	-	Условн	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	Выполнение работ,	Оказание

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения		ая единица							000					направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог	услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															регионального, межмуниципального и местного значения»	
2	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок															
2.1	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	1,0 000	1,0 000	1,0 000	1,0 000	-	-	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».	Приобретение товаров, работ, услуг
3	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и															

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	местного значения															
3.1	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно.	Оказание услуг (выполнение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1	Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации	1 618 330,48	1 789 753,10	2 901 704,18	2 036 854,68	1 997 964,89	3 032 851,93	13 377 459,26
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	1 618 330,48	1 789 753,10	2 901 704,18	2 036 854,68	1 997 964,89	3 032 851,93	13 377 459,26
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	1 542 770,36	1 720 159,94	2 784 065,01	2 025 451,65	1 986 185,79	3 019 386,29	13 078 019,04
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	1 435 642,26	1 322 270,11	2 235 144,18	1 128 899,56	1 166 130,43	1 333 098,34	8 621 184,88
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	1 435 642,26	1 322 270,11	2 235 144,18	1 128 899,56	1 166 130,43	1 333 098,34	8 621 184,88

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	1 511 202,38	1 391 863,27	2 352 783,35	1 140 302,59	1 177 909,53	1 346 563,98	8 920 625,10
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	0,00	0,00	0,00	690 364,23	0,00	0,00	690 364,23
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	690 364,23	0,00	0,00	690 364,23
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	683 460,59	0,00	0,00	683 460,59
1.2.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	683 460,59	0,00	0,00	683 460,59
1.2.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	683 460,59	0,00	0,00	683 460,59
1.2.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	690 364,23	0,00	0,00	690 364,23
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения							
2.1	Осуществлены мероприятия по	0,00	0,00	0,00	44 983,78	479 290,00	28 400,00	552 673,78

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них							
2.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	44 983,78	479 290,00	28 400,00	552 673,78
2.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	0,00	0,00	44 533,94	474 497,10	28 116,00	547 147,04
2.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	44 533,94	474 497,10	28 116,00	547 147,04
2.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	0,00	0,00	44 533,94	474 497,10	28 116,00	547 147,04
2.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	0,00	0,00	44 983,78	479 290,00	28 400,00	552 673,78
2.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий							
3.1	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения	0,00	925 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	925 987,68

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации)							
3.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	0,00	925 987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	925 987,68
3.1.1.1.	*бюджет субъекта*	0,00	885 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 514,00
3.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00
3.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00
3.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	0,00	809 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	809 473,68
3.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 618 330,48	2 715 740,78	2 901 704,18	2 772 202,69	2 477 254,89	3 061 251,93	15 546 484,95
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 618 330,48	2 715 740,78	2 901 704,18	2 772 202,69	2 477 254,89	3 061 251,93	15 546 484,95
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Брянская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
1.1.	Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации	5 000,00	10 000,00	30 000,00	115 000,00	255 000,00	550 000,00	750 000,00	1 100 000,00	1 350 000,00	1 500 000,00	1 898 904,24	2 025 451,65
1.2.	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	13 133,29	37 833,29	66 333,29	94 833,29	132 833,29	185 083,29	246 833,29	303 833,29	356 083,29	400 000,00	506 290,40	683 460,59

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения												
2.1.	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	17 800,00	31 125,60	31 125,60	31 125,60	31 125,60	44 533,94
ИТОГО:		18 133,29	47 833,29	96 333,29	209 833,29	387 833,29	743 983,29	1 014 633,29	1 434 958,89	1 737 208,89	1 931 125,60	2 436 320,24	2 753 446,18

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть (Брянская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций								
1.1	Результат "Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации, на которых выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и	Да	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации"						предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации		
1.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Башлаков А.Ф.	Постановление	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Башлаков А.Ф.	Прочий тип документа	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Башлаков А.Ф.	Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Башлаков А.Ф.	Прочий тип документа	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Захаренко Е.Н.	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Захаренко Е.Н.	Постановление	-	-
1.1.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Захаренко Е.Н.	Соглашение	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Захаренко Е.Н.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Башлаков А.Ф.	Постановление	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Башлаков А.Ф.	Прочий тип документа	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	01.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Башлаков А.Ф.	Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Башлаков А.Ф.	Прочий тип документа	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Башлаков А.Ф.	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Башлаков А.Ф.	Акт	-	-
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Захаренко Е.Н.	Постановление	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Захаренко Е.Н.	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.1.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Захаренко Е.Н.	Соглашение	-	-
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Захаренко Е.Н.	Отчет	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок",	-	01.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Башлаков А.Ф.	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.20	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Башлаков А.Ф.	Прочий тип документа	-	-
1.1.21	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Башлаков А.Ф.	Акт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.22	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Башлаков А.Ф.	Прочий тип документа	-	-
1.1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации		
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	16	Вазюля И.П.	Отчет Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации		
1.1.25	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.12.2021	05	12	Вазюля И.П.	Прочий тип документа План-график закупок	-	СОУ "Эталон"
1.1.26	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение:	-	01.12.2021	11	13	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Реестр контрактов, заключенных по результатам закупок	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.1.27	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Документы, необходимые для оказания услуги	-	СОУ "Эталон"
1.1.28	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.12.2021	12	14	Вазюля И.П.	Акт привема-передачи	-	СОУ "Эталон"
1.1.29	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Акт приема-передачи по результатам выполненных работ по государственному (муниципальному контракту)	-	СОУ "Эталон"
1.1.30	Контрольная точка "Утверждены	-	31.01.2022	Взаимо	03	Вазюля И.П.	Постановление Выполнены	-	СОУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или)		"Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Правительства Российской Федерации		
1.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	01.11.2022	01	08	Вазюля И.П.	Акт Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации		
1.1.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Отчет Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации		
1.1.33	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Вазюля И.П.	Постановление Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации		
1.1.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вазюля И.П.	Акт Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации		
1.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Вазюля И.П.	Отчет Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации		
1.1.36	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	03	Вазюля И.П.	Постановление Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует			агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации		
1.1.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.10.2024	01	Взаимосвязь с иными результ	Вазюля И.П.	Акт Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования	-	Отсутствует

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками и отсутствует		регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Отчет Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Федерации и (или) Правительства Российской Федерации		
1.2	Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Захаренко Е.Н.	Выполнение работ, направленных на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, в том числе продолжение реализации капиталоемких объектов федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» и объектов, перенесенных из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста» и ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения»	Нет	СОУ "Эталон"
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Перечень объектов и объемы финансирования расходов	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Захаренко Е.Н.	Акт Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	-	СОУ "Эталон"
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Отчет С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения								

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.1	Результат "Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Захаренко Е.Н.	Субъектами Российской Федерации проводятся мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. 83 субъекта Российской Федерации ежегодно.	Нет	СОУ "Эталон"
2.1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	28.02.2022	11	05	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ЕИС
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Перечень объектов и объемы финансирования	-	СОУ "Эталон"
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результ	Захаренко Е.Н.	Акт Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог	-	СОУ "Эталон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками и отсутствует		общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них		
2.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2022	05	07	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует		(муниципальному) контракту		
2.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Перечень объектов и объемы финансирования расходов	-	-
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)",	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Захаренко Е.Н.	Акт Осуществлены мероприятия по дорожной	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них		
2.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
2.1.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-
2.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
2.1.14	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует		трансфертов		
2.1.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
2.1.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
2.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Вазюля И.П.	Отчет Предоставлен отчет об использовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов		
2.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Захаренко Е.Н.	Прочий тип документа Перечень объектов и объемы финансирования расходов	-	-
2.1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Захаренко Е.Н.	Акт Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
2.1.20	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
2.1.21	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-
2.1.22	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
2.1.23	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
2.1.24	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.25	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Утверждено распределение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		
2.1.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
2.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Вазюля И.П.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок								
3.1	Результат "Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»."	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».	Нет	СОУ "Эталон"
3.1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Акт Услуга оказана (работы выполнены) по заключенным контрактам (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в текущем году.	-	СОУ "Эталон"
3.1.2	Контрольная точка "Утверждены	-	01.03.2022	Взаимо	03	Вазюля И.П.	Прочий тип документа	-	СОУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			Перечень объектов и объемы финансирования расходов		"Эталон"
3.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Акт Услуга оказана (работы выполнены) по заключенным контрактам (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в текущем году.	-	СОУ "Эталон"
3.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Перечень объектов и объемы финансирования расходов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
3.1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Акт Услуга оказана (работы выполнены) по заключенным контрактам (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в текущем году.	-	СОУ "Эталон"
3.1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вазюля И.П.	Прочий тип документа Перечень объектов и объемы финансирования расходов	-	-
3.1.7	Контрольная точка "Услуга	-	20.12.2024	Взаимо	Взаимо	Вазюля И.П.	Акт Услуга оказана (работы	-	СОУ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполнены) по заключенным контрактам (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в текущем году.		"Эталон"

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту регионального проекта
Дорожная сеть (Брянская область)

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций												
Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Условная штука	0	2018	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Условная штука	0	2018	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
Брянский муниципальный район	Условная штука	0	2018	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
город Брянск	Условная штука	0	2018	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
Дятьковское	Условная штука	0	2018	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Карачевское	Условная штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мглинское	Условная штука	0	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Захаренко Е. Н.	Директор	Симоненко Н. К.	15
2	Администратор регионального проекта	Вазюля И. П.	Начальник	Симоненко Н. К.	25
Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Захаренко Е. Н.	Директор	Симоненко Н. К.	15
Выполнены дорожные работы на сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, дорожной сети Брянской городской агломерации в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, выполнена модернизация дорожной инфраструктуры, направленная на устранение аварийного и предаварийного состояния искусственных сооружений, входящих в состав Брянской городской агломерации, модернизация дорожной инфраструктуры в городской агломерации, осуществляемая в том числе во исполнение указаний, поручений или актов Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вазюля И. П.	Начальник	Симоненко Н. К.	25
5	Участник регионального проекта	Макаров А. Н.	Глава городской администрации	Богомаз А. В.	10
6	Участник регионального проекта	Квасов И. В.	Начальник	Макаров А. Н.	10
Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Захаренко Е. Н.	Директор	Симоненко Н. К.	15

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вазюля И. П.	Начальник	Симоненко Н. К.	25